







# Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť "Bosákova ul. - Šafárikovo nám." Rev. 5

entifikácia	Časť stavby	Task Name	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	013												Štvrť. 4, 2015			Štvrť. 1, 2016														
						013 sep	Štvrť. 4, 2013			Štvrť. 1, 2014			Štvrť. 2, 2014			Štvrť. 3, 2014			Štvrť. 4, 2014			Štvrť. 1, 2015			Štvrť. 2, 2015			Štvrť. 3, 2015							
						okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan		
181		Príprava staveniska	102 dni?	Št 31.10.13	Ne 9.2.14																														
182		Zemné práce	82 dni?	Po 16.12.13	Pi 7.3.14																														
183		<b>Spodná stavba</b>	<b>502 dni?</b>	<b>Po 17.3.14</b>	<b>Pi 31.7.15</b>																														
184		Opора 21	502 dni?	Po 17.3.14	Pi 31.7.15																														
185		Pilier 22	114 dni?	Št 27.3.14	Pi 18.7.14																														
186		Pilier 23	93 dni?	Ne 20.4.14	Po 21.7.14																														
187		Pilier 24	88 dni?	Po 28.4.14	Št 24.7.14																														
188		Pilier 25	173 dni?	Ut 6.5.14	So 25.10.14																														
189		Pilier 26	172 dni?	So 10.5.14	Ut 28.10.14																														
190		Pilier 27	171 dni?	Str 14.5.14	Pi 31.10.14																														
191		Pilier 28	170 dni?	Ne 18.5.14	Po 3.11.14																														
192		Opора 29	420 dni	Št 22.5.14	Str 15.7.15																														
193		<b>Nosná konštrukcia</b>	<b>420 dni?</b>	<b>Pi 22.8.14</b>	<b>Št 15.10.15</b>																														
194		Takt 1	214 dni	Pi 22.8.14	Po 23.3.15																														
195		Takt 2	237 dni?	Pi 22.8.14	Str 15.4.15																														
196		Takt 3	123 dni?	Po 26.1.15	Št 28.5.15																														
197		Takt 4	122 dni	So 14.2.15	Po 15.6.15																														
198		Takt 5	121 dni	Ne 29.3.15	Po 27.7.15																														
199		Takt 6	122 dni	Št 16.4.15	So 15.8.15																														
200		Takt 7	122 dni?	Št 28.5.15	So 26.9.15																														
201		Takt 8	122 dni?	Ut 16.6.15	Št 15.10.15																														
202		Vybavenie	240 dni	Po 20.4.15	Ut 15.12.15																														
203	30-203-01	<b>Estakáda "Einsteinova" - cestný most (rekonštr.)</b>	<b>543 dni?</b>	<b>Po 14.4.14</b>	<b>Št 8.10.15</b>																														
204		Odstránenie mostného zvršku	11 dni?	Po 14.4.14	Št 24.4.14																														
205		Odbúranie rímsy	15 dni?	Pi 25.4.14	Pi 9.5.14																														
206		Demontáž nosníkov polí 7-9	7 dni?	Ne 18.5.14	So 24.5.14																														
207		Izolácia ríms	11 dni?	Po 3.8.15	Št 13.8.15																														
208		Rímsa pole 7-9	41 dni?	Pi 14.8.15	Str 23.9.15																														
209		Zábradlové zvodidlo	15 dni?	Št 24.9.15	Št 8.10.15																														
210	30-203-02	<b>Estakáda "Einsteinova" - električkový most</b>	<b>729 dni?</b>	<b>Št 31.10.13</b>	<b>Št 29.10.15</b>																														
211		Príprava staveniska	11 dni?	Št 31.10.13	Ne 10.11.13																														
212		<b>Spodná stavba</b>	<b>484 dni?</b>	<b>Pi 4.4.14</b>	<b>Pi 31.7.15</b>																														
213		Opора 32	413 dni	Po 7.4.14	Ne 24.5.15																														
214		Pilier 33	45 dni?	Pi 4.4.14	Ne 18.5.14																														
215		Pilier 34	61 dni?	Št 10.4.14	Po 9.6.14																														
216		Pilier 35	76 dni	Str 20.8.14	Po 3.11.14																														
217		Pilier 36	68 dni?	Ut 3.6.14	So 9.8.14																														
218		Pilier 37	77 dni?	Str 11.6.14	Ut 26.8.14																														
219		Pilier 38	34 dni?	Ne 27.7.14	Pi 29.8.14																														
220		Pilier 39	26 dni?	Št 7.8.14	Po 1.9.14																														
221		Pilier 40	18 dni?	Po 18.8.14	Št 4.9.14																														
222		Opора 41	371 dni	Po 19.5.14	Ne 24.5.15																														
223		Krycie stienky	152 dni	Po 2.3.15	Pi 31.7.15																														
224		<b>Nosná konštrukcia</b>	<b>358 dni?</b>	<b>Št 6.11.14</b>	<b>Št 29.10.15</b>																														
225		Takt 1	141 dni?	Št 6.11.14	Št 26.3.15																														
226		Takt 2	140 dni?	Pi 7.11.14	Št 26.3.15																														
227		Takt 3	139 dni?	So 8.11.14	Št 26.3.15																														
228		Takt 4	138 dni?	Ne 9.11.14	Št 26.3.15																														
229		Takt 5	132 dni?	So 15.11.14	Št 26.3.15																														
230		Takt 6	155 dni?	Pi 14.11.14	Pi 17.4.15																														
231		Takt 7	190 dni?	Ut 11.11.14	Ut 19.5.15																														
232		Takt 8	201 dni?	Str 12.11.14	Ne 31.5.15																														
233		Takt 9	222 dni?	Št 13.11.14	Po 22.6.15																														
234		Vybavenie mosta	189 dni?	Pi 24.4.15	Št 29.10.15																														
235	30-213-00	<b>Rampa pre cyklistov - zastávka Viedenská</b>	<b>174 dni?</b>	<b>Ut 23.6.15</b>	<b>Ne 13.12.15</b>																														
236		Pilotové založenie	10 dni?	Ut 23.6.15	Št 2.7.15																														
237		Zakladanie	29 dni?	Pi 3.7.15	Pi 31.7.15																														
238		Spodná stavba	54 dni?	So 1.8.15	Str 23.9.15																														
239		Nosná konštrukcia	50 dni?	Št 24.9.15	Št 12.11.15																														
240		Príslušenstvo	31 dni?	Pi 13.11.15	Ne 13.12.15																														



## Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám., 1.časť "Bosákova ul. - Šafárikovo nám." Rev. 5

Identifikácia	Časť stavby	Task Name	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2013												2014												2015											
						013	Štvrť. 4, 2013			Štvrť. 1, 2014			Štvrť. 2, 2014			Štvrť. 3, 2014			Štvrť. 4, 2014			Štvrť. 1, 2015			Štvrť. 2, 2015			Štvrť. 3, 2015			Štvrť. 4, 2015			Štvrť.							
						sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mar	apr	máj	jún	júl	aug	sep	okt	nov	dec	jan							
299	30-830-00	Meniareň Bosákova - 22 kV časť	92 dni	Str 1.7.15	Str 30.9.15																																				
300	30-831-00	Meniareň Bosákova - technológia meniarne	62 dni?	Str 1.7.15	Po 31.8.15																																				
301	30-832-00	Meniareň Bosákova - diaľkové ovládanie	30 dni?	Ut 1.9.15	Str 30.9.15																																				