

Dodatok č. 2

k Zmluve o Dielo
ev.č. Objednávateľa: MAG SP19 00 005
ev.č. Zhotoviteľa: ZOD/17064/001
na predmet zákazky

„Modernizácia elektrických tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála“

(ďalej tiež ako „Zmluva“ a „Dodatok“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ

Obchodné meno: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**

Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. arch. Matúš Vallo

IČO: 00 603 481

DIČ: 20 2037 2596

IČ DPH: SK20 2037 2596

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK51 0900 0000 0050 4229 4601

Tel./Fax: 02/59 35 62 68, 02/59 35 64 67

e-mail: riaditel@bratislava.sk

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) na jednej strane a

Zhotoviteľ

Skupina / Združenie dodávateľov: „**DK RADIÁLA**“

Obchodné meno: **TSS GRADE, a.s.**

Sídlo: Dunajská 48, 811 08 Bratislava

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5590/B

Zastúpená: Ing. Dušan Chovanec, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Marek Choma, člen predstavenstva

IČO: 35 802 723

DIČ: 2020281571

IČ DPH: SK2020281571

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK03 0900 0000 0002 8465 3045

Obchodné meno: **Metrostav a.s.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, Česká republika

Zapísaná: v OR Mestského súdu v Prahe, oddiel B, vložka č. 758

Zastúpená: Ing. František Kočí, predseda predstavenstva

Jan Dudáš, člen predstavenstva

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Bankové spojenie: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: SK66 7500 0080 1002 0227 0893

Oprávnená podnikateľ v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky:

Obchodné meno: **Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava**

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 679/B

IČO: 31 792 693

DIČ: 20 2025 3301
IČ DPH: SK2020253301

Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**

Sídlo: Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 307/B
Zastúpená: Ing. Viliam Perknovský, prokurista
Dipl.-Ing. Harald Ramsbacher, prokurista
IČO: 00 896 225
DIČ: 2020294144
IČ DPH: SK2020294144
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK58 1100 0000 0026 2304 3487

Obchodné meno: **ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.**

Sídlo: Račianska 162, 831 54 Bratislava
Zapísaná: v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3421/B
Zastúpená: Ing. Michal Kudzia, podpredseda predstavenstva
IČO: 31 322 999
DIČ: 2020447946
IČ DPH: SK2020447946
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: SK93 1100 0000 0026 2602 4249

(ďalej spoločne aj ako „**Zhotoviteľ**“ a samostatne ako „**člen skupiny / združenia dodávateľov**“) na strane druhej

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj ako „**zmluvné Strany**“) sa v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve.

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.06.2019 Zmluvu v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 06.05.2020, predmetom ktorej je realizácia stavebných prác (Diela) na stavbe s názvom: „Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko – Karloveská radiála“ a ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky „Zmluvné podmienky pre výstavbu pre stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom“ (ďalej aj ako „FIDIC“).

Počas realizácie stavebných prác vznikla potreba zmien, ktoré sú bližšie špecifikované v texte Dodatku. Predmetné zmeny Zmluvy je možné považovať za zmeny Zmluvy vykonané v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“).

Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na úprave znenia Zmluvy tak, ako to vyplýva z tohto Dodatku.

Článok 1 Predmet Dodatku

1. Zmluvná cena podľa bodu 4. Zmluvy sa na základe tohto Dodatku mení nasledovne:

Akceptovaná zmluvná hodnota (ponuková cena) bez DPH	54 266 585,47 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 1	0,00 €
Zmluvná hodnota dodatku č. 2 bez DPH	1 140 565,44 €
Zmluvná cena po dodatku č. 2 bez DPH	55 407 150,91 €
DPH 20 %	11 081 430,18 €
Zmluvná cena po dodatku č. 2 Vrátane DPH	66 488 581,10 €

2. Zmeny Zmluvy, ktoré sú predmetom tohto Dodatku, sa týkajú nasledovných položiek podľa Cenovej ponuky, výkaz výmer, pričom tieto Zmeny boli vykonané na nižšie uvedených stavebných objektoch:

Zmena č. 1

SO 322 Stavebné úpravy podchodu zast. Damborského
Vykonané na základe Pokynu SD č. 55 v súvislosti s Oznámením Zhotoviteľa č. 38
Predmet zmeny: Sanácia stropných nosníkov uhlíkovými pásmi.
Cenový dopad: 22 559,300 €

Zmena č. 2

SO 301 – SO 314 Električkové zastávky
Vykonané v súvislosti s Nárokom Zhotoviteľa č. 2
Predmet zmeny: Dodatočné vystuženie konzolových dosiek.
Cenový dopad: 21 644,236 €

Zmena č. 3

SO 901 Vegetačné úpravy
Vykonané na základe Pokynu SD č. 28
Predmet zmeny: Navýšenie počtu trvaliek druhu Sedum
Cenový dopad: 122 461,093 €

Zmena č. 4

SO 306 – 310, 314 Električkové zastávky
Vykonané v súvislosti s Nárokom Zhotoviteľa č. 28A
Predmet zmeny: Zmena zabudovaných nástupištných prefabrikátov, výšky nástupištných hrán
Cenový dopad: 21 933,639 €

Zmena č. 6

SO 310 Električková zastávka Karlova Ves, nástupišťa
Vykonané na základe Pokynu SD č. 32
Predmet zmeny: Položenie obrubníka, naviac práca
Cenový dopad: 481,239 €

Zmena č. 7

SO 313.2 Prístrešky na zastávke Damborského

Vykonané na základe Pokynu SD č. 74

Predmet zmeny: Doplnenie 12 m prístrešku, navyac práca

Cenový dopad: 21 035,195 €

Zmena č. 8

SO 301 – 314 Električkové zastávky

Vykonané na základe Pokynu SD č. 17A, 21A a 26A

Predmet zmeny: Zmena mobiliáru na zastávkach

Cenový dopad: 44 949,505 €

Zmena č. 9

SO 502 Úprava trolejového vedenia, úsek Molecova - obratisko Karlova Ves

Vykonané na základe Pokynu SD č. 30A

Predmet zmeny: Úprava základov zasahujúcich do prechodového profilu trate

Cenový dopad: 7 144,062 €

Zmena č. 10

SO 523 Napájacie vedenie meniarne Rovnice vykonané na základe Pokynu SD č. 5A

Predmet zmeny: Zmena rozsahu preložiek napájacích a spätných káblov – ZMENA č.1
8/2019

Cenový dopad: 211 054,595 €

Zmena č. 12

SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok

Vykonané na základe Pokynu SD č. 77

Predmet zmeny: Odstránenie nebezpečného odpadu - azbest

Cenový dopad: 1 755,990 €

Zmena č. 13

SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok

Vykonané na základe Pokynu SD č. 36A

Predmet zmeny: Odstránenie betónových žľabov gomako, navyac práca

Cenový dopad: 86 914,870 €

Zmena č. 14

SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok

Vykonané na základe Pokynu SD č. 3A1 (Nárok č. 4)

Predmet zmeny: Kolízia s inžinierskymi sieťami

Cenový dopad: 21 610,740 €

Zmena č. 15

SO 202.2 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, kanalizácia

Vykonané na základe Pokynu SD č. 3A2 (Nárok č. 21)

Predmet zmeny: Kolízia s neznámym podzemným vedením DN 800

Cenový dopad: 1 749,000 €

Zmena č. 16

SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok

Vykonané na základe Pokynu SD č. 7

Predmet zmeny: Odstránenie „L“ prefabrikátov, navyiac práca
Cenový dopad: 31 932,310 €

Zmena č. 17

SO 202.2 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, kanalizácia
Vykonané na základe Pokynu SD č. 37A
Predmet zmeny: Odstránenie kanalizácie, ktorá bola v kolízii s novobudovanou kanalizáciou
Cenový dopad: 323 150,740 €

Zmena č. 18

SO 202.2 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, kanalizácia
Vykonané na základe Pokynu SD č. 76A
Predmet zmeny: Zmena typu šácht, rotácia šácht
Cenový dopad: 13 981,600 €

Zmena č. 19

SO 202.2 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok, kanalizácia
Vykonané na základe Pokynu SD č. 3A3 (Nárok č. 29)
Predmet zmeny: Kolízia s neznámym betónovým potrubím DN600
Cenový dopad: 5 571,690 €

Zmena č. 20

SO 501 Úprava trolejového vedenia, úsek tunel - Molecova
Vykonané na základe Pokynu SD č. 56
Predmet zmeny: Zmena napájacích a spätných káblov, vybudovanie nového napájacieho bodu – ZMENA č.1 5/2020
Cenový dopad: 13 545,809 €

Zmena č. 21

SO 521 Napájacie vedenie meniarne Karlova Ves
Vykonané na základe Pokynu SD č. 59
Predmet zmeny: Úprava vedenia napájacích a spätných káblov – ZMENA č.1 5/2020
Cenový dopad: 14 068,480 €

Zmena č. 22

SO 201 Modernizácia električkovej trate - koľajový zvršok
Vykonané na základe Pokynu SD č. 4 a č. 28
Predmet zmeny: Zmena PJD v mieste nástupišť z betónového povrchu na zatrávnenie
Cenový dopad: 25 903,352 €

Zmena č. 23

SO 305.1 Električková zastávka Jurigovo námestie
Vykonané na základe Pokynu SD č. 14A a č. 15A
Predmet zmeny: Diagnostika, statické zabezpečenie a zrealizovanie konštrukcie nadchodu
Cenový dopad: 7 799,263 €

Zmena č. 24

SO 202.1 Modernizácia električkovej trate - koľajový spodok
Vykonané na základe Pokynu SD č. 73A

Predmet zmeny: Zemná pláň, požitie väčšieho množstvo vápennej stabilizácie
Cenový dopad: 18 558,950 €

Zmena č. 25

SO 515 Elektroinštalácia na zastávkach

Vykonané na základe Pokynu SD č. 42

Predmet zmeny: Doplnenie ventilácie a chladenia do rozvádzačov NN

Cenový dopad: 3 837,660 €

Zmena č. 27

SO 301 – 313 Električkové zastávky

Vykonané na základe Pokynu SD č. 20A a 31A

Predmet zmeny: Rám v ráme - zámena poklopov a zadláždenie poklopov

Cenový dopad: 90 123,956 €

Zmena č. 28

SO 502 Úprava trolejového vedenia, úsek Molecova - obratisko Karlova Ves

Vykonané na základe Pokynu SD č. 22A a 40A

Predmet zmeny: Kolízia zelene s trakčným vedením, výrub zelene

Cenový dopad: 6 798,170 €

3. Prípadné nároky Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne predmetom tohto Dodatku, nie sú týmto Dodatkom nijako dotknuté.
4. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľom nárokované predĺženia lehôt, Lehoty výstavby a dodatočné platby na základe jednotlivých nárokov Zhotoviteľa resp. Pokynov Stavebného dozoru nie sú týmto Dodatkom riešené a Zhotoviteľ sa ich nevzdáva.

Článok 2 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené v Zmluve.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 8 (ôsmich) rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné Strany obdržia 4 (štyri) rovnopisy.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými Stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluvné Strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1: Odsúhlasené podklady ku zmene č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28

V Bratislave, dňa 30.09.2020

Objednávateľ:

Za **Hlavné mesto SR Bratislava**

V Bratislave, dňa 03.09.2020

Zhotoviteľ:

Za združenie „**DK Radiála**“

TSS GRADE, a.s.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

v zastúpení

Ing. Tatiana Kratochvílová v.r.

Ing. Dušan Chovanec v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma v.r.
člen predstavenstva

Metrostav a.s.

Ing. František Kočí v.r.
predseda predstavenstva

Ján Dudáš v.r.
člen predstavenstva

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mgr. Viliam Perknovský v.r.
prokurista

Dipl.-Ing.

Harald Ramsbacher v.r.
prokurista

ELZA – elektromontážny závod Bratislava a.s.

Ing. Michal Kudzia v.r.
podpredseda predstavenstva